

Overzicht van wijzigingen in de programmatafel UPM t.o.v. conceptversie juli 2022

Nieuw opgenomen initiatieven

Aalsmeer	Nieuwe bushaltes N321 en Zwartweg
Amstelveen	Fietspad Sportas - onderzoek deel Parklaan - Amsterdamse Bos
Amstelveen	DRIS Busstation Amstelveen
Edam-Volendam	Edam - Volendam Versnellingsopgave haltetoegankelijkheid
Haarlemmermeer	Maatregelen Hoofddorp Centrum Autolow
Ouder-Amstel	Kleine' verkeersveiligheidsmaatregelen Uithoorn en Ouder-Amstel
Uithoorn	Kleine' verkeersveiligheidsmaatregelen Uithoorn en Ouder-Amstel
Wormerland	Fietspad Nieuweweg Wormerland
Zaanstad	Vinkenstraat
Amsterdam	6 OV deelmobiliteitshubs bij metrohaltes Amsterdam
Amsterdam	Verkeersveiligheidsmaatregelen Leeuwendeldseweg & G. J. Wiefferingdreef
Amsterdam	Duurzaam Veilig Middenmeer Zuid
Amsterdam	Tijdelijke eindhalte Amsteltram - Parnassusweg Heavy
Amsterdam	Fietsparkeerwijssysteem Amsterdam CS
	Gedragsmaatregelen MRA

Metro- en tramprojecten in eigen beheer:

Amsterdam	Wayfinding fase 2
Amsterdam	Uitbreiding Energievoorziening Metro Amsterdam
Amsterdam	Programma toegankelijkheid tramhaltes
Amsterdam	Uitbreiding GRS-station Vlietstraat
Amsterdam	Ongelijkvloerse kruising emplacement Amstelveenseweg
Amsterdam	Verhogen Voltage tramnet
Amsterdam	Extra instaphalte keerlus lijn 26 (variant 4C PHS Oostertoegang)
Amsterdam	Veiligheidsmaatregelen lijn 19
Amsterdam	Behoud overloopwissels N2 en N3 Zuid
Amsterdam	Stroomvoorziening station Noord
Amsterdam	Aanpassing station Overamstel
Amsterdam	Optimalisering OVCP's metrostation Sloterdijk
Amsterdam	Sectie indeling bovenleiding tram
Amsterdam	Verbeteringen Iltam
Amsterdam	Monitoring systeem metro liften/roltrappen
Amsterdam	Restpunten geleidelijnen (en schrikpunten) Noord/Zuidlijn
Amsterdam	Verhuizing IPOC
Amsterdam	Verglazen bestaande liften bij vervanging

Opgeleverde projecten

Aalsmeer	Fietspad Aalsmeerderweg
Amstelveen	Capaciteitsvergroting en iVRI Bovenkerkerweg - Spinnerij - Poortwachter
Amstelveen	Fietspad en iVRI Handweg
Diemen	Studie Fietsverbinding Plantage de Sniep- station Diemen-Zuid
Haarlemmermeer	Rotonde Beursplein Hoofddorp
Haarlemmermeer	Herinrichting Spaarndammerdijk
Haarlemmermeer	Fietsinfra tunnel A4/A9
Purmerend	HHNK - Purmerend Wheredijk
Zaanstad	Netwerkstudie ZMP Zaanstad
Zaanstad	Fietspad Inverdan Eilanden
Amsterdam	Sprong over het IJ: Zuidelijke aanlanding IJpleinveer
Amsterdam	Herinrichting Nieuwezijds Voorburgwal Zuid
Amsterdam	Bos en Lommerweg Kolenkitbuurt
Amsterdam	Bos en Lommerweg/Adm. De Ruijterweg
Amsterdam	Verbreden fietsstroken Plantage Kerklaan
Amsterdam	Ferdinand Bolstraat Zuid

Kasritmewijziging		Beschrijving wijziging
Aalsmeer	Verbeteren fietsroute Spoorlijnpad (Bielzenpad-Zwartweg)	Project uitgesteld van 2022 naar 2023
Aalsmeer	Verbeteren fietsroute Wissel-Baanvak (MRA)	Project uitgesteld van 2022 naar 2023
Aalsmeer	Fietsroute Hornweg	Project uitgesteld van 2022 naar 2023
Aalsmeer	Rotonde Legmeerdijk - Oosteinderdriehoek - Marshallsingel	€ 400.000 opgenomen voor 2023 en 2024
Aalsmeer	Reconstructie Machineweg, inclusief rotondes Middenweg en Aalsmeerderweg	Gepromoveerd naar planuitwerking; Bedragen geactualiseerd: €1.382.842 (2023), €1.762.743 (2024), €1.762.743 (2026)
Aalsmeer	Provincie NH - HOV Legmeerdijk	Bedrag 2022 aangepast van €2.140.381 naar €1.943.047. €194.000 toegevoegd aan 2024
Amstelveen	Fietspad Oranjebaan - Gesloten verharding	Bedrag 2022 van €262.017 aangepast naar €77.973
Amstelveen	Verkeersmaatregelen Laan Walcheren	Bedrag 2022 van €165.127 aangepast naar €116.147
Amstelveen	Fietspad Sportas - Tracéstudie deel Emma-kade - Noordermammerlaan	Bedrag 2022 van €100.000 aangepast naar €107.250
Amstelveen	Schoolthuisroute Willem Dreesweg - Jupiter - Melkweg	Bedrag van €370.000 aangepast naar €271.656; project uitgesteld van 2022 naar 2023
Amstelveen	Fietspad tussen Lindenlaan en Burg. Rijnderslaan	Project uitgesteld van 2022 naar 2023
Amstelveen	Fietsstroken Amstelveen 4e fase	Bedrag 2022 van €150.000 aangepast naar €125.307
Haarlemmermeer	Kleine verkeersveiligheidsmaatregelen haarlemmermeer	gepromoveerd naar realisatiefase; Bedrag (€140.027) geactualiseerd
Landsmeer	Verbinding Landsmeer - Ilpendam	€70.000 toegevoegd aan 2022, 2023, 2024 en 2025
Oostzaan	AVANT	Bedragen aangepast naar: € 5.882.626 (2022), € 6.042.192 (2023), € 9.989.150 (2024), € 15.336.191 (2025), € 12.570.110 (2026), € 14.923.730 (2027)
Purmerend	First & Last mile maatregelen knooppuntenontwikkelingen Hoornse Lijn	Actualisering planning maatregelenpakket: 2024: €1.000.000, 2025: €2.500.000, 2026: €1.800.000; groene balk toegevoegd aan gem. Purmerend
Uithoorn	Verlichting fietspad Koningin Maximalaan	gepromoveerd naar realisatie: Bedrag (€53.081) geactualiseerd
Uithoorn	Voltooiing Fietsstraat Vuurlijn-West	gepromoveerd naar realisatie: bedrag(€ 72.456) geactualiseerd
Amsterdam	Fietsroute II - Mr. Visserplein	Gepromoveerd naar realisatie; bedrag (€582.788) geactualiseerd
Amsterdam	Verbreden fietsstroken Plantage Kerklaan	Gepromoveerd naar realisatie; bedrag (€24.380) geactualiseerd
Amsterdam	Onderdoorgangen Science Park Amsterdam	Bedragen €2.500.000 twee jaar opgeschoven naar 2025, 2026 en 2027
Amsterdam	Binnenring	Bedragen aangepast naar €2.801.711(2023), €3.921.711 (2024), €49.661 (2025), €3.220.332 (2026)
	Project doortrappen verkeerseducatie senioren	Bedrag van 160.000 naar 1.200.000, verdeeld over 2024, 2025 en 2026