

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Vervoerregio Amsterdam  
t.a.v. het Dagelijks Bestuur  
Postbus 626  
1000 AP AMSTERDAM

**Commissaris van de Koning**

**Uw contactpersoon**

dhr. ing. S.V. van der Giesen  
BU/INFRA

Telefoonnummer 023-5145355  
giesens@noord-holland.nl

1 | 2

**Betreft: Verzoek tot scopeaanpassing project N201 West -  
aanpassing Cruquiusbrug (300308)**  
**Project: N201 Cruquiusbrug**

**Verzenddatum**

17 MEI 2019

**Kenmerk**

1220140/1220143

Geacht Bestuur,

**Uw kenmerk**

2014/7171/MBA

Met deze brief verzoek ik u de scope van het project "N201 West -  
aanpassing Cruquiusbrug" aan te passen en uw financiële  
programmareservering hierop bij te stellen.

Op 30 mei 2014 heeft het dagelijks bestuur van de Vervoerregio  
Amsterdam het project N201 West opgenomen in de  
planuitwerkingsfase van het uitvoeringsprogramma van het RVVP.  
Daarbij heeft u een voorlopige reservering getroffen van € 6.381.210,-  
voor de maatregelen die voortkwamen uit de trajectbenadering van de  
N201 West. Dit is op 20 november 2014 per brief (met kenmerk  
2014/7171/MBA) bevestigd.

Een van de onderdelen van deze trajectbenadering is de aanpassing van  
de Cruquiusbrug. In de programmareservering zoals deze in 2014 is  
gecommenteerd, is € 1.564.055,- gereserveerd voor de Cruquiusbrug.  
Deze bijdrage was gekoppeld aan het verbreden van het fietspad op  
Brug A en het aanleggen van een vrije OV-baan.

**Vernieuwde scope van het project**

In 2018 is de scope van het project, in samenspraak met de gemeenten  
Haarlemmermeer, Heemstede, hoogheemraadschap Rijnland en de  
Vervoerregio Amsterdam, gewijzigd. Op brug A worden het fiets- en  
voetpad verbreed en afgescheiden van de rijbaan. Aan de zijde van de  
Haarlemmermeer wordt een fietsonderdoorgang gerealiseerd en aan de  
kant van Heemstede wordt de bestaande voetgangerstunnel verlengd en  
verbreed. De OV-baan op brug A is komen te vervallen. Deze scope is  
op 11 oktober 2018 in de Stuurgroep Cruquiusbrug bekrachtigd.

Postbus 3007  
2001 DA Haarlem  
Telefoon (023) 514 3143

Houtplein 33  
2012 DE Haarlem  
www.noord-holland.nl  
Kvk-nummer 34362354  
Btw-nummer NL.0010.03.124.B.08

Voor de nieuwe scope verwijzen wij naar het Masterplan Cruquiusbrug en het VO/DO zoals dat u is toegezonden.

### **Duurzaamheid en circulariteit**

Ten opzichte van de oude scope is de inzet op innovaties en circulariteit binnen het project. Er wordt gestreefd naar een 'maximaal circulaire brug'. In de voorbereiding van het project, en in dialoog met marktpartijen, wordt bepaald wat 'maximaal' inhoudt en hoe 'circulariteit' wordt ingebed in het project. Deze inzet is op 18 oktober 2018 in de stuurgroep Cruquiusbrug bestuurlijk uitgesproken. De Vervoerregio heeft daarbij aangegeven hieraan ook een financiële bijdrage te willen doen.

### **Financiële bijdrage aan het project**

De projectkosten van de nieuwe scope bedragen 25,2 miljoen euro exclusief BTW en inclusief voorbereidingskosten en risicoreservering. De gevraagde bijdrage is 3,84 miljoen euro. De provincie stelt zich garant voor de eigen bijdrage van 21,085 miljoen euro. Vanuit de regiopartijen wordt 0,275 miljoen euro bijgedragen. De gunning van het project wordt voorzien eind 2020. De realisatie start in 2021. De oplevering wordt verwacht in 2022 en de verwachte aanvraag tot vaststelling van de gevraagde bijdrage staat gepland in 2023. De aanvraag is voorbereid en afgestemd tussen onze projectleider T. van der Giesen en uw projectbegeleider M. Bakker.

Hoogachtend,

de commissaris van de Koning  
in de provincie Noord-Holland,  
namens deze,

projectmanager Cruquiusbrug Realisatie Infrastructurele projecten  
dhr. ing. S.V. van der Giesen

*Deze brief is digitaal vastgesteld en daarom niet ondertekend.*

2 bijlage(n)-

- Masterplan Cruquiusbrug
- Kostenraming